

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/37

Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále též „NKÚ“) na rok 2011 pod číslem 11/37. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Antonín Macháček.

Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2006 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující. Kontrola byla prováděna v době od listopadu 2011 do června 2012.

Kontrolované osoby:

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“),
- Univerzita Karlova v Praze (dále také „UK“),
- Univerzita Palackého v Olomouci (dále také „UPOL“),
- Univerzita Pardubice (dále také „UP“),
- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále také „VFUB“),
- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále také „VŠB-TUO“).

I. Úvod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je podle ustanovení § 7 zákona č. 2/1969 Sb.¹ mj. ústředním orgánem státní správy pro oblast vysokého školství. Podle ustanovení § 22 tohoto zákona MŠMT zpracovává koncepci rozvoje svěřených odvětví.

Ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb.² je MŠMT poskytovatelem peněžních prostředků státního rozpočtu a správcem rozpočtové kapitoly státního rozpočtu 333 – *Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy*. MŠMT je správcem programů zaměřených na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol 233 310 – *Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Karlovy v Praze* (dále jen „program 233 310“) a 233 340 – *Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol* (dále jen „program 233 340“).

Kontrola byl podroben postup přípravy a zabezpečování realizace programu a v něm zařazených akcí se zaměřením na poskytování a užití uvolněných peněžních prostředků na stanovený účel a jejich hospodárné použití ze strany příjemců dotací. Příjemci dotací z programu 233 310 a programu 233 340 jsou veřejné vysoké školy (dále též „VVŠ“) zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb.³ VVŠ jsou právníckými osobami, samostatnými účetními jednotkami a z pohledu § 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb.⁴ jsou veřejnými zadavateli.

¹ Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

² Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

³ Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

⁴ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

A. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Základním koncepčním dokumentem rozvoje terciárního vzdělávání je *Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol* (dále jen „Dlouhodobý záměr MŠMT“) a jeho každoroční aktualizace zpracovávané v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. Tento materiál je zároveň výchozím dokumentem pro zpracování dlouhodobých záměrů jednotlivých veřejných vysokých škol a jejich každoročních aktualizací.

Na Dlouhodobý záměr MŠMT navazovalo zpracování dokumentací programu 233 310 a programu 233 340. Mezi priority Dlouhodobého záměru MŠMT patřily např.: kvantitativní rozvoj terciárního vzdělávání s cílem vytvořit podmínky pro účast 50 % věkové skupiny 19letých do r. 2005, rovnoměrný nárůst počtu přijímaných na vysoké školy do r. 2005 celkem až o 10 %, rovný přístup k vysokoškolskému vzdělání pro všechny, kteří splní vstupní podmínky; podpora třístupňového studia (Bc., Mgr., Ph.D.); rozmanitost studijní nabídky s větším podílem bakalářských či prakticky zaměřených krátkých studijních programů poskytujících možnost bezprostředního uplatnění absolventů; uvolňování příliš úzké studijní a oborové specializace, podpora interdisciplinarity; výrazná podpora informační infrastruktury na vysokých školách; udržení sociálních služeb pro studenty (koleje, menzy); podpora vysokých škol s nově otevíranými bakalářskými studijními programy; ekonomické zabezpečení výzkumu a vývoje na vysokých školách.

MŠMT stanovilo technicko-ekonomické parametry v dokumentaci programu 233 310 a 233 340 u jednotlivých podprogramů na základě podkladů zaslaných jednotlivými VVŠ. Jednalo se zejména o výměry jednotlivých druhů ploch k zabezpečení výuky a doprovodných činností, plochy knihoven, plochy pro tělovýchovu aj. Výchozí a cílové stavy sledovaných projektovaných parametrů a finanční prostředky potřebné k jejich dosažení byly uvedeny ve formulářích ISPROFIN u jednotlivých podprogramů. Rozhodujícím kritériem pro stanovení výdajů na jednotlivé podprogramy byl stav materiálně technické základny VVŠ ve vztahu k počtu studentů a jeho očekávanému nárůstu v nejbližších letech. Posuzována byla povaha studijních programů jednotlivých VVŠ a jejich náročnost na materiálně technické zajištění.

B. Programy 233 310 a 233 340

1. Program 233 310

Dokumentaci programu 233 310 schválilo Ministerstvo financí dopisem ze dne 18. září 2003, čímž byl stanoven celkový objem výdajů na realizaci programu ve výši 4 675,964 mil. Kč, z toho účast státního rozpočtu (dále také „SR“) ve výši 3 043,437 mil. Kč a vlastní zdroje UK ve výši 1 632,527 mil. Kč. Termín realizace byl do 31. prosince 2007. První aktualizace programu z února 2010 promítla do dokumentace programu zejména změny legislativy (např. novelu vyhlášky č. 504/2002 Sb.⁵, kterou se výrazně redukoval rozsah tvorby vlastních zdrojů účastníků programu; vliv změny sazby DPH novelou zákona č. 235/2004 Sb.⁶), rozšíření o nově doplněné akce a změny (prodloužení) termínů v přípravě a realizaci akcí. Druhou aktualizací programu z června 2011 došlo k prodloužení termínu realizace programu do 31. prosince 2013 a ke změně celkových výdajů programu na 4 601,557 mil. Kč, z toho prostředky SR se zvýšily na 4 363,945 mil. Kč.

⁵ Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

⁶ Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Cílem programu byla výstavba a dostavba kampusů (celkem 10,1 tis. m² nových ploch, z toho 7 202 m² ploch pro výuku), rekonstrukce, modernizace a obnova stávajících budov (více než 50 % budov je starších 50 let), zabezpečení odpovídajícího přístrojového vybavení (včetně ICT) atd. Program byl členěn na pět podprogramů.

Ke dni 31. prosince 2011 bylo na akce realizované v rámci programu 233 310 vynaloženo celkem 4 295,1 mil. Kč, z toho prostředky SR činily 4 063,6 mil. Kč a vlastní zdroje UK 231,5 mil. Kč.

2. Program 233 340

Dokumentaci programu 233 340 vzala vláda na vědomí a schválila jeho závazné parametry svým usnesením ze dne 2. června 2004 č. 552⁷. Program měl být realizován v období let 2003 až 2007 s předpokládanými výdaji ve výši 10 393,290 mil. Kč (z toho účast SR měla činit 8 584,081 mil. Kč, vlastní zdroje příjemců 1 784,209 mil. Kč, ostatní zdroje 25,000 mil. Kč).

Do doby ukončení kontroly NKÚ byla dokumentace programu třikrát aktualizována usneseními vlády ze dne 9. února 2009 č. 177⁸, ze dne 6. dubna 2009 č. 437⁹ a ze dne 13. října 2010 č. 727¹⁰. Těmito usneseními vláda schválila změny věcných, časových a finančních parametrů programu. Došlo k prodloužení termínu realizace programu do 31. prosince 2012 a k navýšení celkových výdajů programu na 16 763,712 mil. Kč (z toho účast SR činila 14 695,777 mil. Kč, vlastní zdroje VVŠ 1 845,517 mil. Kč a ostatní zdroje 222,418 mil. Kč). Důvody pro změnu dokumentace programu 233 340 byly obdobné jako u programu 233 310, tj. promítnutí změny legislativy (např. výrazná redukce rozsahu tvorby vlastních zdrojů účastníků programu; vliv změny sazby DPH), rozšíření o nově doplněné akce (např. kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) a změny (prodloužení) termínů v přípravě a realizaci akcí.

Program 233 340 byl tvořen celkově 24 podprogramy. Z nich bylo 22 zaměřeno na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny jednotlivých VVŠ a dva podprogramy řeší oblast obnovy majetku poškozeného povodněmi a racionalizaci spotřeby energií průřezově u všech v programu zahrnutých VVŠ.

Ke dni 31. prosince 2011 bylo na realizaci akcí programu 233 340 vynaloženo celkem 14 873 mil. Kč, z toho prostředky SR činily 12 974,4 mil. Kč, vlastní zdroje jednotlivých VVŠ 1 686,4 mil. Kč a ostatní zdroje 212,2 mil. Kč.

3. Administrace programu 233 310 a programu 233 340

Financování programů po roce 2007, kdy měly být programy ukončeny, probíhalo na základě schválených zákonů o státním rozpočtu na konkrétní rok.

Zpracování aktualizace dokumentace programů probíhalo od roku 2006, avšak z důvodu změn legislativy a významného krácení rozpočtu programového financování v roce 2007 (odvod finančních prostředků z rezervního fondu programů 233 310 a 233 340 ve prospěch

⁷ Usnesení vlády ze dne 2. června 2004 č. 552, *k žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o schválení dokumentace programu 233 340 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol.*

⁸ Usnesení vlády ze dne 9. února 2009 č. 177, *k aktualizaci dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 233 340 Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol.*

⁹ Usnesení vlády ze dne 6. dubna 2009 č. 437, *ke Zprávě o plánu realizace Projektu Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.*

¹⁰ Usnesení vlády ze dne 13. října 2010 č. 727, *k aktualizaci dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 340 Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol.*

příjmů SR v celkové výši 539,019 mil. Kč) došlo k výraznému prodloužení vypracování konečné verze, a tudíž i k posunu jejího schválení. Např. problematika aktualizace dokumentace programu 233 340 byla již zmíněna v rámci kontrolní akce NKÚ č. 07/24¹¹; na jejím základě vláda svým usnesením ze dne 3. září 2008 č. 1104¹² uložila ministru školství, mládeže a tělovýchovy mj. předložit vládě do 31. prosince 2008 aktualizovanou dokumentaci programu 233 340. Tento termín byl ze strany MŠMT splněn.

V systému administrace obou programů byly zjištěny tyto nedostatky:

- Cíle programů byly definovány pouze obecně. MŠMT k tomu uvedlo, že „... cíle programů jsou definovány tak, že vylučují možnost jejich přímého kvantitativního hodnocení a míru jejich naplnění lze odvodit nepřímou z porovnání schválených a dosažených projektovaných parametrů programu“.
- MŠMT nepožadovalo po účastnících programů, aby v předkládaných a následně schválených investičních záměrech (dále také „IZ“), které byly podkladem pro registraci akcí, uvedli vyhodnocení efektivnosti akce. Tento postup byl v rozporu s ustanovením § 12 zákona č. 218/2000 Sb. MŠMT tak nebude schopno objektivně vyhodnotit efektivnost vyčerpaných finančních prostředků.
- MŠMT nedoložilo, jakým způsobem provádělo posouzení IZ předkládaných veřejnými vysokými školami. Výdaje na akce byly přitom v průběhu realizace výrazně navyšovány a termíny jejich dokončení prodlužovány. V jednom případě MŠMT registrovalo akci, která by po dokončení nemohla sloužit deklarovanému účelu (akce *UPOL – Přírodovědecká fakulta Envelopa*). Z tohoto důvodu příjemce dotace zařadil v průběhu realizace do akce pořízení potřebného technologického zařízení, což si vyžádalo významné navýšení výdajů ze SR o 217,532 mil. Kč. MŠMT také podpořilo dotací ve výši 372,5 mil. Kč pořízení dvou budov (*UK – nákup objektů Opletalova*), které nebyly ke dni ukončení kontroly již rok a půl využívány pro účel, ke kterému byly zakoupeny. Jejich využití bude možné až po následné rekonstrukci a dostavbě.
- MŠMT u většiny akcí nestanovilo pro účastníky programů povinnost:
 - využívat majetek pořízený z dotace po dobu stanovenou správcem programu k účelu, pro který byla dotace poskytnuta;
 - nepřevádět předmět podpory na jinou osobu a předmět podpory řádně provozovat nejméně po dobu stanovenou správcem programu;
 - uchovávat doklady a písemnosti týkající se dotace za účelem provedení kontroly po dobu stanovenou správcem programu;
 - vést samostatnou analytickou evidenci pro příslušnou akci a dotaci účtovat v oddělené účetní evidenci.

Veřejnosprávní kontroly prováděné MŠMT byly zaměřeny zejména na hospodaření VVŠ a pouze v omezeném rozsahu na programové financování dlouhodobého majetku pořízeného z programů 233 310 a 233 340. MŠMT sice uvedlo, že provádělo v rámci programů 233 310 a 233 340 u VVŠ namátkové průběžné řídicí kontroly, ale nedoložilo průkazné záznamy z těchto kontrol. MŠMT nedoložilo ani provádění následných kontrol u již ukončených akcí. Např. neprovedlo kontrolu dotací na akce jedné z VVŠ s výdaji ve výši 505 mil. Kč, kde již většina akcí byla ukončena. MŠMT tak nepostupovalo v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.¹³

¹¹ Kontrolní závěr č. 07/24 – *Finanční prostředky poskytnuté veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřením* byl publikován v částce 2/2008 *Věstníku NKÚ*.

¹² Usnesení vlády ze dne 3. září 2008 č. 1104, *ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/24 Finanční prostředky poskytnuté veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřením*.

¹³ Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

C. Příjemci dotace

Kontroly NKÚ bylo u pěti kontrolovaných VVŠ podrobeno celkem 14 akcí financovaných z programu 233 310 (5 akcí) a z programu 233 340 (9 akcí) s celkovými náklady 4 405,2 mil. Kč.

Nedostatky byly zjištěny zejména ve fázi přípravy akcí, v oblasti zadávání veřejných zakázek a v plnění podmínek stanovených pro poskytnutí dotace, a to u pěti kontrolovaných akcí:

- Rozhodnutí o registraci akce *UPOL – Přírodovědecká fakulta Envelopa* vydalo MŠMT v dubnu 2004 v rozsahu technicko-ekonomických parametrů podle IZ z října 2003 s celkovými výdaji 538 mil. Kč a s termínem realizace do října 2007. Dotace ze SR byla plánována ve výši 508 mil. Kč a vlastní zdroje UPOL ve výši 30 mil. Kč. Dodatky IZ byl termín realizace díla postupně prodloužen do prosince 2010. Celkové výdaje na akci činily 1 080,752 mil. Kč (z toho dotace ze SR 1 061,380 mil. Kč). Z důvodu nepřipravenosti akce, nedostatečně zpracované projektové dokumentace a chyb zadavatele v procesu zadávacích řízení na vnitřní vybavení došlo k prodloužení termínu dokončení akce o tři roky a navýšení výdajů SR o 553,380 mil. Kč proti původnímu předpokladu.

Kontrolou průběhu realizace byly zjištěny tyto nedostatky:

- UPOL nezahrnula do zadávací dokumentace některé práce a dodávky, o jejichž nezbytnosti pro dokončení a kolaudaci stavby věděla již při zadání zakázky. VVŠ na tyto práce a dodávky uzavírala dodatky ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby s navýšením ceny, a to v jednacím řízení bez uveřejnění, přestože objem víceprací překročil limit 20 % hodnoty původní zakázky. Tímto postupem VVŠ porušila zákon č. 137/2006 Sb. a nedodržením podmínek pro čerpání dotace se dopustila porušení rozpočtové kázně v objemu 126,644 mil. Kč.
- UPOL uhradila z prostředků dotace faktury za služby technického dozoru investora ve výši 5,693 mil. Kč a za dodávku vestavěného nábytku ve výši 50,731 mil. Kč bez doložení dokladů o skutečném rozsahu provedených služeb a dodávek, což bylo v rozporu s podmínkami, které pro čerpání dotace stanovilo MŠMT.
- Akce *VŠB-TUO – Technologický pavilon CPIT* byla realizována v letech 2005 až 2008 s celkovými výdaji 291,363 mil. Kč (z toho účast SR činila 261,893 mil. Kč, tj. o 24,7 % více proti plánovaným výdajům). Předmětem akce bylo vybudování vysoce odborného pracoviště pro špičkové absolventy doktorských studijních programů, event. magisterských studijních programů v oblasti perspektivních technologií.

VŠB-TUO nepostupovala v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb.¹⁴, resp. zákonem č. 137/2006 Sb., neboť:

- výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, neobsahoval veškeré položky výkazu výměr dle platné realizační projektové dokumentace. Předmět díla tak nemohl být realizován v souladu s projektovou dokumentací stavby a bylo nutné vyhlásit následnou veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce;
- výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, obsahoval odkazy (minimálně 39) na konkrétní obchodní firmy a konkrétní označení výrobků;
- ve dvou případech nevyloučila z účasti ve výběrovém řízení uchazeče, kteří nesplnili stanovené podmínky.

- Předmětem akce *VŠB-TUO – Pavilon velkých poslucháren FAST* byla dostavba nového pavilonu, dvou poslucháren vč. souvisejících učeben, ateliérů, laboratoře a pracovních pedagogů. Realizace akce proběhla v letech 2006 až 2009, celkové výdaje činily

¹⁴ Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

271,097 mil. Kč (z toho účast SR činila 262,423 mil. Kč, tj. o 46,5 % více proti původnímu plánu).

VŠB-TUO nepostupovala v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., resp. zákonem č. 137/2006 Sb., neboť:

- výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, obsahoval odkazy (minimálně 41) na konkrétní obchodní firmy a konkrétní označení výrobků;
- ve dvou případech nevyločila z účasti v zadávacím řízení uchazeče, kteří nesplnili kvalifikační předpoklady, respektive nevyřadila nabídky, které nesplňovaly požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách;
- nebylo možné ověřit správnost a úplnost zadávací dokumentace, protože VŠB-TUO nepředložila kontrolní výkaz výměr.

- Realizací akce *UK-KaM Obnova soc. zař. a zateplení objektu, blok III a IV – kolej Na Větrníku* zateplila UK první podzemní podlaží bloku IV, zateplila blok III a obnovila sociální zařízení bloku III kolejí Na Větrníku. Realizace akce proběhla v letech 2006 až 2008 s celkovými výdaji 26,116 mil. Kč (z toho dotace SR činila 24,402 mil. Kč).

UK v jednom případě neuzavřela se zhotovitelem smlouvu o dílo v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče (v rozporu s ustanovením § 82 zákona č. 137/2006 Sb.) a neprojednala s MŠMT změnu závazného parametru (obnova sociálních zařízení ze 774 m² na 344 m²) ani v průběhu realizace akce (přestože tato změna byla zapracována již do zadávací dokumentace) a ve zprávě k závěrečnému vyhodnocení akce vykázala původní parametr jako splněný.

- Akcí *UPAR Fakulta chemicko-technologická, 1.–3. stavba* se realizovala výstavba Fakulty chemicko-technologické v Pardubicích, včetně technologií a vnitřního vybavení. Realizace projektu proběhla v letech 2005 až 2009. Celkové výdaje na akci byly ve výši 1 359,429 mil. Kč (z toho účast SR činila 1 319,053 mil. Kč).

V důsledku chyb v předprojektové přípravě (pochybení v návrhu statického řešení akce a v návrhu opatření pro zajištění závazných akustických parametrů, nesprávná řešení v návrhu obvodových plášťů z hlediska tepelné techniky, nedostatečné zpracování výkazu výměr v dokumentaci pro zadání stavby a další) a změn požadavků na stavbu ze strany VVŠ v souvislosti se změnou hygienických požadavků na vybavení speciálních laboratoří a dalšího technického vybavení odborných pracovišť došlo k navýšení celkových výdajů akce o 440,880 mil. Kč (z toho ze SR o 427,786 mil. Kč, tj. o 48 %) proti plánovaným.

III. Shrnutí a vyhodnocení

V období let 2003–2011 bylo v rámci programů 233 310 a 233 340 vyčerpáno celkem 19 168,210 mil. Kč, z toho prostředky státního rozpočtu činily 17 038,043 mil. Kč. MŠMT stanovilo cíle obou programů obecně, což neumožní jejich řádné vyhodnocení.

Programy 233 310 a 233 340 byly několikrát aktualizovány z pohledu věcných, časových i finančních parametrů. Realizace programu 233 310 byla prodloužena o šest let do roku 2013 s navýšením prostředků ze SR o 1 320,512 mil. Kč, tj. o 43,4 %, a realizace programu 233 340 byla prodloužena o pět let do roku 2012 s navýšením prostředků ze SR o 6 111,696 mil. Kč, tj. o 71,2 %. MŠMT registrovalo akce na základě investičních záměrů, které neobsahovaly vyjádření efektivity vložených prostředků, což bylo v rozporu s požadavky zákona č. 218/2000 Sb.

MŠMT u většiny akcí nestanovilo účastníkům programů povinnost vést samostatnou analytickou evidenci pro příslušnou akci a dotaci účtovat v oddělené účetní evidenci a po stanovenou dobu:

- využívat majetek pořízený z dotace k účelům, na které byla dotace poskytnuta;
- nepřevádět předmět podpory na jinou osobu, předmět podpory řádně provozovat;
- uchovávat doklady a písemnosti týkající se dotace za účelem provedení kontroly, a to po dobu stanovenou správcem programu.

MŠMT nedostatečně kontrolovalo realizaci akcí z obou programů. Kontrolou hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti poskytnutých dotací se nezabývalo. MŠMT tak nepostupovalo důsledně dle zákona o finanční kontrole.

Kontrolováno bylo 14 akcí u pěti VVŠ s celkovými výdaji 4 405,2 mil. Kč. Nedostatky byly zjištěny u pěti akcí, a to zejména v přípravě akcí, v oblasti zadávání veřejných zakázek a dodržování podmínek poskytnutí dotace.

Skutečnosti zjištěné kontrolou NKÚ, u kterých je důvodné podezření na porušení rozpočtové kázně, budou oznámeny příslušným finančním úřadům.