

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu“

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
jednající: PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce, na
základě pověření
IČ: 49370227
DIČ: neplátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

PM6 s.r.o.

se sídlem: Předvoje 449, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
č. účtu: 43-4760200257/0100
IČO: 28903200
DIČ: CZ28903200
jednající: Ing. Vítem Červeným, jednatelem

(dále jen „Konzultant“)

2. Účel dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2017 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), dne 31. 1. 2018 dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 8. 3. 2018 dodatek č. 2 ke Smlouvě, dne 26. 10. 2018 dodatek č. 3 ke Smlouvě, dne 17. 4. 2019 dodatek č. 4 ke Smlouvě, dne 15. 10. 2019 dodatek č. 5 ke Smlouvě a dne 11. 12. 2019 dodatek č. 6 ke Smlouvě.

Účelem tohoto dodatku je nastavení kvality služeb Konzultanta použitím výkonových parametrů služeb (KPI, Key Performance Indicator), jakož i limitní kvalitu těchto služeb (CPI, Critical Performance Indicator). Dohoda na tomto řešení byla učiněna oběma stranami po vzájemné opakované písemné komunikaci ohledně Pod-článku 4.6.2. Obecných podmínek Smlouvy.

3. Obecné podmínky Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že v souladu s Pod-článkem 3.7.2 písm. b) vymění Konzultant osobu Zástupce správce stavby, a to na náklady Konzultanta a co nejdříve jak je to rozumně možné tak, aby byl přítomen zahájení procesu přímé komunikace s vybraným Zhotovitelem (předpoklad 6/2020).

4. Úprava Zvláštních podmínek Smlouvy

- 4.1. Doplnuje se Pod-článek 4.6.5 - KPI a CPI, který zní:

Kvalita plnění služeb/činností Konzultanta v dohodnutých lhůtách bude pravidelně vyhodnocovaná použitím výkonových parametrů služeb, tj. KPI. Povinnost předkládat vyhodnocení KPI za jednotlivý měsíc je na straně Konzultanta jako součást měsíčního reportu k fakturaci, vyhodnocení pak bude odsouhlaseno Objednatelem. Vyhodnocení KPI předloží Konzultant samostatně pro základní role týmu Správce Stavby (Správce stavby a Zástupce SS=SS+ZSS, Cost manažer=CM, BIM manažer=BIMM a technický dozor stavebníka=TDS) podle procentního výpočtu a dodržení následujících principů:

- Úkol/činnost bude vyhodnocen/a v měsíci, ve kterém bude vyřízena.
- V případě prodlení s řešením úkolu/činnosti v dohodnutém termínu bude vypočten % podíl úspěšného vyřízení jednotlivých činností jako podíl prodlení s vyřízením jednotlivé/ho činnosti/úkolu ve dnech vůči základně 30 dnů, který bude odečten od „1“ a výsledek vynásoben „100“.
- Jednotlivé % vyřízených činností/úkolů v daném období budou zprůměrovány za každou roli týmu Správce stavby a pak bude vypočítán vážený průměr za sledované období s použitím významnosti rolí týmu správce stavby:

VÝZNAMNOST ROLE TÝMU SPRÁVCE STAVBY PRO FÁZE PROJEKTU			
Role	I. etapa	II.-IV. etapa	Poznámka
1 SS + ZSS	50%	30%	
2 CM	25%	15%	
3 BIMM	25%	15%	
4 TDS	0%	40%	
			Odborní konzultanti jsou hodnoceni v rolích 1-4
SOUČET	100%	100%	

- Do prodlení se nepočítají dny, po které bude zpracováváno příp. odmítavé stanovisko/připomínky Objednatele. Odmítavé stanovisko bude předloženo do 3 pracovních dní a musí být řádně zargumentováno. K odmítavému stanovisku se SS vyjádří rovněž do 3 pracovních dní.
- Do výsledné hodnoty 95% včetně ve sledovaném měsíci nebude honorář za službu krácen. Při KPI nižším 95% bude dle Smlouvy vypočtený/odsouhlasený honorář krácen vynásobením procentem KPI v daném měsíci.
- V případě KPI rovném 75% a nižším bude dosaženo hodnoty CPI, při které může Objednatel zahájit postup podle Pod-článku 4.6.2 Smlouvy.

4.2. V Pod-článku 6.7 se upravuje ustanovení písm. b), které zní nově takto:

- b) v případě porušení povinnosti Konzultanta uvedených v čl. 3.8 smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu stanoveném Objednatelem,

4.3. V Pod-článku 6.7 se doplňují za písm. c) následující ustanovení:

- d) v případě, že nebude předem Konzultantem projednáno a Objednatelem schváleno jednotlivé /objektivní/ navýšení ceny zakázky Zhotovitele stavby smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


5.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 z nich obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Konzultant.

V Praze dne 29.01.2020


V Praze dne 29-01-2020

Za Konzultanta:

Za Objednatele:



.....
Ing. Vít Červený, jednatel



.....
PhDr. Radek Haubert,
vrchní ředitel správní sekce,
na základě pověření