



## DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu“

(dále jen „dodatek“)

### 1. Smluvní strany

#### Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7

jednající: PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce,  
na základě pověření

IČ: 49370227

DIČ: neplátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

#### PM6 s.r.o.

se sídlem: Předvoje 449, 162 00 Praha 6 – Veleslavín

č. účtu:43-4760200257/0100

IČO: 28903200

DIČ: CZ28903200

jednající: Ing. Vítem Červeným, jednatelem

(dále jen „Konzultant“)

### 2. Účel dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2017 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), dne 31. 1. 2018 dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 8. 3. 2018 dodatek č. 2 ke Smlouvě, dne 26. 10. 2018 dodatek č. 3 ke Smlouvě, dne 17. 4. 2019 dodatek č. 4 ke Smlouvě, dne 15. 10. 2019 dodatek č. 5 ke Smlouvě, dne 11. 12. 2019 dodatek č. 6 ke Smlouvě a dne 29. 1. 2020 dodatek č. 7 ke Smlouvě.

Účelem dodatku je prodloužení Služby o 5 měsíců v souladu se Smlouvou. Termín vypořádání stavby do 31. 1. 2023 je vázán na předání úplných podkladů od generálního zhotovitele, viz nabídka Konzultanta ze dne 24. 8. 2022, která je přílohou dodatku. Nabídka odpovídá rozsahem – prodloužení Služeb o 5 měsíců – schválenému harmonogramu stavby podle Claimu č. 11 a Vyjádření zhotovitele k variaci objednatel č. 40, oboje ze dne 4. 8. 2022. Výše



odměny odpovídá měsíční paušální částce za Fázi realizace – III. etapa.

Celkové navýšení Přijaté smluvní částky v důsledku prodloužení Služeb o 5 měsíců bude 2 047 790 Kč bez DPH.

Navýšení Přijaté smluvní částky za období 09/2022 - 11/2022 ve výši 1 228 674 Kč bez DPH je podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel prohlašuje, že v souladu s § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, celkový cenový nárůst dle uzavřených dodatků č.1 – č.8 ke Smlouvě související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Navýšení Přijaté smluvní částky za období 12/2022 - 01/2023 ve výši 819 116 Kč bez DPH je nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle uzavřených dodatků č.1 – č.8 ke Smlouvě a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

### **3. Znění Přílohy č. 3 – Odměna a platba**

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že v souladu s Podčlánkem 4.2.2 se Příloha č. 3 – Odměna a platba v části NORMÁLNÍ SLUŽBY, Plán plateb, první odstavec mění takto:

„Fakturace za poskytování Služby bude prováděna měsíčně zpětně poměrem z Přijaté smluvní částky (Celkové nabídkové ceny vč. DPH), nebo paušální částkou (pro V. etapu) následovně:“

- 3.2.** Dále se Příloha č. 3 – Odměna a platba v části NORMÁLNÍ SLUŽBY, Plán plateb doplňuje za odstavec IV. etapa o odstavec:

**„V. etapa**

poskytování Služby v 09/2022-01/2023: 409 558 Kč/1 měsíc bez DPH (celkem 2 047 790 Kč bez DPH)“


### **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1.** Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3.** Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 z nich obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Konzultant.

4.4. Součástí tohoto dodatku je příloha Nabídka Konzultanta na pokračování poskytování služeb Správce stavby ze dne 24. 8. 2022.

V Praze dne 31 -08- 2022

Za Konzultanta:




.....

Ing. Vít Červený jednatel  
jednatel

V Praze dne 31 -08- 2022

Za Objednatele:



.....

PhDr. Radek Haubert,  
vrchní ředitel správní sekce,  
na základě pověření



Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad  
Ing. Vladimír Bednář

Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7

Dne: 24.08.2022

Kopie: Rndr. Radek Haubert

Věc: **Nabídka na pokračování poskytování služeb Správce Stavby**

Vážený pane Bednáři,

na základě dosavadní komunikace a spolupráce, kterou považujeme za velmi plodnou, společného postupu projektem výstavby nového sídla NKÚ a po proveření a dohodnutí kapacit týmu, si Vám dovoluji zaslat nabídku naší společnosti na prodloužení poskytování služeb týmu Správce Stavby.

Dle smlouvy o poskytování služeb ze dne 30.11.2017 a jejích dodatků, končí naše činnost 08/2022. Proto si dovoluujeme nabídnout prodloužení činnosti týmu Správce stavby, tedy námi poskytovaných služeb do doby dokončení Díla Generálním Zhotovitelem – společností PORR a následného zadministrování dokončeného Díla po jeho úplném dokončení.

Vzhledem k poslednímu schválenému hmg stavby, kde datum praktického dokončení je 29.11. a datum úplného dokončení je plánován na 16.1.2023, který byl předložen GZ a to na základě schválených claimů na čas, navrhujeme prodloužení činnosti Správce stavby do konce ledna 2023. Kdy v období od 16.1. do 31.1. předpokládáme vypřádání stavby na základě úplných podkladů od GZ.

Pro uvedené prodloužení, vzhledem k rozsahu týmu a povaze pokračujících činností navrhujeme využití stávající výše fakturace a to 409.558,- Kč za měsíc bez DPH. Naše nabídka tedy pro následujících 5 měsíců (09/2022-01/2023) činí 2.047.790,- Kč bez DPH, s DPH 2.477.826,-Kč. Navrhujeme aby rozšíření služeb bylo na základě – formou dodatku ke stávající platné smlouvě.

Díky za spolupráci.

S úctou a s pozdravem,  
Vít Červený

PM6 s.r.o.

  
PM6 s.r.o.  
Generála Píky 26  
160 00 Praha 6-Dejvice  
IČO: 28903200  
DIČ: CZ28903200



PM6 s.r.o.

Sídlo:  
Předvoje 449  
162 00 Praha 6

Kancelář:  
Generála Píky 26  
160 00 Praha 6

Tel.: +420 224 234 656  
E-mail: pm6@pm6.cz  
www.pm6.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedenem  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152154  
IČ: 289 03 200 DIČ: CZ28903200

